

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

\*  
RMS/EPL.

MINUTA

TRABAJOS QUE REALIZA EL MINISTERIO DE OBRAS  
PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE AISEN

-O-O-O-O-

COYHAIQUE.-

Arquitectura.-

Carabineros de Coyhaique Alto.- Se encuentra terminado el Retén, faltando construir casa habitación, para lo cual existen fondos. Se terminará con recursos del Global de la provincia.

Gimnasio cubierto de Coyhaique.- Se encuentra terminado el Gimnasio propiamente tal. Falta obra total de locales anexos. Hay fondos disponibles en el Presupuesto del presente año.

Oficina de Tierras de Coyhaique.- Se encuentra construída toda la obra gruesa y parte de las terminaciones. No se consultan los fondos necesarios en el Presupuesto del presente año.

Comisaría de Coyhaique.- Se encuentra terminado el Pabellón Administración y en obra gruesa y terminaciones el Pabellón Cuadra y Patio Cubierto. Faltarían \$ 8.000.000 para las terminaciones de los Dormitorios y \$ 20.000.000 para terminar el resto del edificio.

Servicios Públicos de Coyhaique.- Se encuentra construída la obra gruesa total y parte de las terminaciones. Existen fondos disponibles en el Presupuesto del presente año.

Es necesario construir la Gobernación de Coyhaique.

Obras Sanitarias.- Se abrieron propuestas para las obras de alcantarillado de Coyhaique por un valor de \$ 125.354.904, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Pavimentación Urbana.- La firma Domínguez, Duhalde y Cía se adjudicó la propuesta para pavimentar con concreto las aceras de las calles PARRA, entre Moraleda, 21 de Mayo y Prat; BULNES, entre Parra y Plaza, y BILBAO, entre Lillo y Prat.

CHILE CHICO.-

Arquitectura.-

Gimnasio cubierto de Chile Chico.- El gimnasio propiamente tal se encuentra en obra gruesa, faltando terminaciones y obra total de Sala de reunión, acceso a camarines etc. En el Presupuesto del presente año no se consultan los fondos necesarios para esta obra.

Carabineros de Chile Chico.- Se encuentra en obra gruesa la Administración y casa habitación, faltando las terminaciones de éstas y obra total de Cuadra y Servicios. Existen fondos disponibles en el Presupuesto del presente año.

Servicios Públicos de Chile Chico.- La obra se encuentra terminada, adeudándose la suma de \$ 1.000.000.

Obras Sanitarias.- Se abrieron propuestas por un valor de \$ 35.783.016 con un plazo de ejecución de 7 meses.

Obras Portuarias.- Se encuentra en trabajo el muelle de Chile Chico por un valor de \$ 12.000.000.

Riego.- Se estudia la ampliación de un pequeño Canal que se construyó para el regadío de esa zona.

ESTANCIA CISNES.-

Arquitectura.-

Se hace necesaria la construcción de las Oficinas Públicas de Cisnes.

PUERTO AISEN.-

Arquitectura.-

Liceo de Puerto Aisén.- Se encuentra en construcción la obra gruesa del Pabellón de sala de clases y se continuará con el Pabellón Administración y luego la calefacción. Existen fondos en el Presupuesto Ordinario del presente año.

Gimnasio Cubierto de Puerto Aisén.- Se encuentra terminado el Gimnasio y en obra gruesa los locales anexos. En el Presupuesto del presente año se consultan fondos para su terminación. Hay un financiamiento de \$ 5.000.000.

Intendencia de Puerto Aisén.- (Ampliación).- Esta ampliación comprende Correos y Telégrafos y casa habitación. Se encuentra construída la obra gruesa total y parte de las terminaciones. No se consultan fondos en el Presupuesto del presente año.

Se hace necesaria la construcción de la Cárcel de Puerto Aisén.

Pavimentación Urbana.- Se encuentra en ejecución la pavimentación de aceras de concreto en las calles CHILE-ARGENTINA, entre Manzo y O'Higgins; CHACABUCO, entre Chile-Argentina y Plazo 21 de Mayo, y SARGENTO ALDEA, entre Prat y Caupolicán.

PALENA.-

Arquitectura.-

Escuela de Palena.- Se encuentra en construcción el Pabellón con salas de clases y el patio cubierto. Faltaría otro Pabellón. No se consultan fondos en el Presupuesto del presente año.

Se hace necesaria la construcción de la Tenencia de Alto Palena.

ARQUITECTURA.-

Retén de Carabineros de Lago San Martín.- Se encuentra en obra gruesa el Retén, faltando terminaciones de éste y obra total de casa habitación.

Carabineros de Balmaceda.- La obra se encuentra terminada adeudándose la suma de \$ 1.500.000.

Escuela Hogar de Puerto Ibáñez.- Se encuentra en construcción y no se cuenta con fondos para ella en el Presupuesto del presente año.

Tenencia de Río Baker.- Se encuentra en construcción y no se consultan fondos para esta obra en el Presupuesto del presente año.

OBRAS PORTUARIAS.-

Puerto La Piedra.- Muelle, Bodega y Corrales. Se encuentra terminándose.

Puerto Ibáñez.- Muelle terminándose.

Puerto de Murta.- Muelle en trabajo.

Puerto de Puyuhuapi.- Muelle en trabajo.

VIALIDAD.-

Puerto Cisne-Estancia Cisne.- Tendrá una longitud de 150 Kms.. El sector construido por ahora abarca 50 Kms., partiendo desde Puerto Cisne. Para esta obra se dispone de fondos durante el presente año.


Bahía Erasmo-Bahía Murta.- Este camino tendrá una longitud de 90 Kms. Se encuentran contratados 50 Kms. partiendo de Bahía Erasmo. Se consultan fondos para esta obra durante el presente año.

Estancia Chacabuco-Puerto Bertrand.- Tendrá una longitud de 55 Kms. y se encuentra financiada parte de la propuesta.

Río Blanco-Puerto Ibáñez.- Esta obra está en ejecución desde hace varios años y comprende la construcción de 44 Kms. Los trabajos están bastante avanzados y próximos a terminarse habiendo actualmente paso de vehículos hasta Puerto Ibáñez.

Puente sobre el río Aisén.- Puente colgante de 210 mts. de luz sobre el río Aisén, en el camino de Puerto Aisén a Puerto Chacabuco.

-o-o-o-o-o-o-o-o-



PATRIMONIO UC